

Specyfikacja – kontenery 8 szt.

Przedmiot winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska oraz wykonany odpowiednio do **odporności pożarowej budynku ZL III, klasy „D”**.

Specyfikacja materiałowa – wymagania minimalne:

- **konstrukcja** z profili zimnociętych o grubości minimum 4 mm, lakierowana zestawem epoksydowym dwuskładnikowym, warstwa antykorozyjna min. 150 mik;

- **konstrukcja ścian zewnętrznych** – od zewnątrz panel/kaseton elewacyjny, ocieplenie pianką poliuretanową; od wewnątrz wykończenie blachą stalową lakierowaną, kolor biały, panele ścienne gładkie, wykończenie i mocowanie paneli kątowniki metalowe kolor biały mocowane przy pomocy wkrętów; podwójna ściana wewnętrzna między toaletami a pomieszczeniem biurowym;

- **konstrukcja ścian wewnętrznych** – płyta warstwowa o gr. min. 75 mm, wykończona blachą malowaną, kolor biały o gr. min. 18 mm.

- **dach** – od zewnątrz blacha trapezowa o gr. min. 0,7 mm, ocieplenie z wełny mineralnej o gr. min. 180 mm, od wewnątrz płyta laminowana o gr. 18 mm., odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu;

- **podłoga** – od zewnątrz blacha o gr. min. 0,7 mm, ocieplenie wełna mineralna o gr. min. 150 mm, od wewnątrz płyta OSB o gr. min. 22 mm, podłoga pokryta wykładziną wysokogatunkową typu tarkett klejona i spawana oraz w wyznaczonych miejscach wykładziną dywanową (w biurach), listwy przypodłogowe;

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach podobnych do powyższych elementów, pod warunkiem spełnienia wymagań dla budynków ZL III, klasy „D”.

- **drzwi zewnętrzne z klamką i wkładką patentową** - pełne stalowe, ocieplone 900 mm x 2 000 mm, zapas kluczy w ilości 17 szt.

- **drzwi wewnętrzne z klamkami i wkładką patentową** przeszklone, szer. 800 mm – do wyboru; drzwi pełne wraz z oznaczeniem płci– do WC – 3 szt.

- **aneks kuchenny** – szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem (wraz z baterią zlewozmywakową) szer. 550 mm, gł. 600 mm, wyposażenie kuchni (zgodnie z zapytaniem ofertowym), blat roboczy o szer. 300 mm, dł. 800 mm (montaż na wysokości ok. 1150 mm od podłogi), 2 krzesła typu hokker.

- **sala konferencyjna** – stół z płyty meblowej o wymiarach ok. 2100 mm x 900 mm. wys. 800 mm, min. 4 gniazda elektryczne i teletechniczne;

- **WC** – miska sedesowa wolnostojąca ze spluczką, kłapa wolnoopadająca – 2 szt., pisuar – 1 szt., umywalka min. szer. 500 mm – 2 szt., bateria umywalkowa z ruchomą wylewką – 2 szt., lustro szer. min. 500 mm – 2 szt., szafka wisząca szer. ok 300 mm biała – 2 szt.;

- **oświetlenie** – oświetlenie zapewniające odpowiednią ilość luxów na stanowiskach biurowych; oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami dla niniejszego układu kontenerów; oświetlenie hermetyczne LED w kontenerze sanitarnym, oświetlenie zewnętrzne nad wejściami.

- **elektryka, teletechnika** – rozmieszczenie gniazd (min. 4 szt./ kontener) umożliwiających różną konfigurację stanowisk pracy, w tym instalacja komputerowa, instalacja telefoniczna, domofon;

rozmieszczenie gniazd zgodnie z montażem urządzeń kuchennych + 2 dodatkowe nad blatem; elektryczny podgrzewacz przepływowy wody lub bojler (na 3 ujęcia wody). Doprowadzenie kanałów teletechnicznych, teleinformatycznych umożliwiające podłączenia instalacji we wskazanym miejscu.

- **rozprowadzenie wewnętrznej instalacji** wodno-kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie do sieci;
- **rozprowadzenie wewnętrznej instalacji** wodnego, centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem i grzejnikami z wyjściem bocznym na budynku, umożliwiającej przyłączenie do sieci, grzejniki z możliwością regulacji temperatury, w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

- **okna wraz z roletą zewnętrzną** i klamkami - okna rozwierno-uchylne 1200 x 1200 mm (+ rozszczelnienie) pełne (bez słupka środkowego) 3-szybowe, wraz z parapetami – 14 szt.:
 - 11 szt. – 1200 mm x 1200 mm
 - 3 szt. – 600 mm x 600 mm (w tym 2 szt. z folią mleczną)

- **klimatyzator** – klimatyzator z funkcją grzania, moc każdego z urządzeń dostosowana do wielkości pomieszczeń – 7 szt.

- **stopień schodowy** przed wejściem, stalowy, ażurowy, szer. min. 1300 mm x 1300mm.

- **wentylacja mechaniczna** w toaletach oraz kuchni – włączanie/wyłączaniem rozdzielne wentylacji, nie skorelowane ze światłem (grawitacyjna)

- **dodatkowy dach jednospadowy** wraz z orynowaniem i odprowadzeniem wody na zewnątrz. – opcjonalnie do wyceny;

- **wykończenie górne** ATTYKĄ ozdobną o wys. 50 cm z blachy – opcjonalnie do wyceny;

- **zadaszenie nad wejściem** ok 3000 mm x 1500 mm (preferowane tworzywo sztuczne).

- Zamawiający dostosowuje podłoże pod kontenery zgodnie z wymogami Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega wybór kolorystyki po uzgodnieniu z Wykonawcą.